

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่นำมาบรรจุใน ข้อบัญญัติ 2568	งบประมาณ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ 2568	โครงการที่ ดำเนินการได้	ดำเนินการได้ (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.1 การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ขยายเขตไฟฟ้าฯ	แผนงานเคหะและชุมชน	5	1,317,000	5	1,385,624.54	กองช่าง
	1.2 การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าฯ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	28	13,658,000	28	1,312,300	กองช่าง
	1.3 การส่งเสริมการดูแลแหล่งน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ	แผนงานการเกษตร	2	40,000	2	39,695	สำนักปลัด
	1.4 การก่อสร้างปรับปรุง ขยาย เขตการบริการระบบประปาฯ	แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	กองช่าง
รวม	4	4	35	15,015,000	35	2,737,619.54	1 สำนัก/1 กอง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้าง เศรษฐกิจฐานรากและ การเกษตรให้พึ่งตนเอง	2.1 การเสริมสร้างและเพิ่มทักษะ อาชีพของครัวเรือนฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	2	120,000	1	50,000	สำนักปลัด
	2.2 การส่งเสริมการเกษตรตาม แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”ฯ	แผนงานการเกษตร	6	90,000	6	60,000	กองการศึกษาฯ
รวม	2	2	8	210,000	7	110,000	1 สำนัก/1 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่นำมาบรรจุใน ข้อบัญญัติ 2568	งบประมาณ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ 2568	โครงการที่ ดำเนินการได้	ดำเนินการได้ (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้างสังคม ที่เข้มแข็งและการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี	3.1 การส่งเสริมระบบป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยฯ	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	4	85,000	2	39,575	งานป้องกันฯ
	3.2 การพัฒนาส่งเสริมด้าน สุขภาพและอนามัยฯ	แผนงานสาธารณสุข	23	790,000	22	757,247	งานบริการ สาธารณสุขฯ
	3.3 การส่งเสริมการสงเคราะห์และ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี	แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	365,000	2	250,000	งานสวัสดิการ สังคมฯ
	3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้าน สวัสดิการและชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	4	60,000	4	60,000	งานบริการ สาธารณสุขฯ
	3.5 การพัฒนาและส่งเสริมด้าน สวัสดิการและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	-	-	-	-	-
	3.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้าน กีฬาและนันทนาการ	แผนงานศาสนาและ วัฒนธรรม	10	510,000	10	609,340	กองการศึกษาฯ
	3.7 การพัฒนาและส่งเสริมด้าน สวัสดิการและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	-
	3.8 การพัฒนาและส่งเสริมด้าน สวัสดิการและชุมชน	แผนงานงบบกลาง	9	29,111,362	9	29,177,287	งานสวัสดิการ สังคมฯ
รวม	5	8	54	30,871,362	49	30,893,449	1 กอง/3 งาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่นำมาบรรจุใน ข้อบัญญัติ 2568	งบประมาณ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ 2568	โครงการที่ ดำเนินการได้	ดำเนินการได้ (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	4.1 การบริหารจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แผนงานการศึกษา	24	7,339,800	15	5,229,193	กองการศึกษาฯ
	4.2 การส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	640,000	8	865,904	กองการศึกษาฯ
	4.3 การบริหารจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	-
รวม	3	3	32	7,979,800	21	6,095,097	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ภาครัฐที่ดีและมี ประสิทธิภาพ	5.1 การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากรฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	421,000	5	95,977	สำนักปลัด/ กองคลัง
	5.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและองค์กรฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	1	10,000	-	-	สำนักปลัด
	5.3 การส่งเสริมการพัฒนาระบบ การบริการประชาชนฯ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	-
รวม	3	4	8	431,000	5	95,977	
รวม	5	8	137	54,507,162	114	39,932,142.54	1 กอง/3 งาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่าง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
1	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19 (เส้นบ้านนางคำหม่อน - ฮ่องจาบ)	456,600	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19 (เส้นบ้านนางคำหม่อน - ฮ่องจาบ)	455,873.50	726.50	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)
2	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนเปือย หมู่ 10 (เส้นบ้านโนนเปือย - กระหวั่น)	594,600 (โอนเพิ่ม111,385.93)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนเปือย หมู่ 10 (เส้นบ้านโนนเปือย - กระหวั่น)	705,644.67	341.26	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)
3	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ - โนนใหญ่)	115,200	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ - โนนใหญ่)	108,376.02 (โอนลด 10,000)	6,823.98	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)
4	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ-หนองคงคา)	63,900	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ-หนองคงคา)	57,439.74	6,460.26	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)
5	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ - หนองน้ำแตก)	76,700	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ - หนองน้ำแตก)	68,290.61	8,409.39	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ ๑๘ (ซอยกลางหมู่บ้าน และซอยสนับหัต ๒ ซอย)	484,000	ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ 18 (ซอยกลางหมู่บ้าน และซอยสนับหัต 2 ซอย) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	475,000	9,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ ๑๖	488,000	ดำเนินการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ 16 เสร็จสมบูรณ์แล้ว	480,000	8,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนวิหาร หมู่ ๑๑ (เส้นหน้าวัดใหม่ - สี่แยกเหง้าโพธิ์)	487,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนวิหาร หมู่ 11 (เส้นหน้าวัดใหม่ - สี่แยกเหง้าโพธิ์) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	478,000	9,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำขวบ หมู่ ๒ (เส้นบ้านน้ำขวบ - วัดป่าบ้านน้ำขวบ)	386,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำขวบ หมู่ 2 (เส้นบ้านน้ำขวบ - วัดป่าบ้านน้ำขวบ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	378,000	8,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตู หมู่ ๔ (เส้นบ้านนายแก่น - บ้านหัวทต)	407,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตู หมู่ 4 (เส้นบ้านนายแก่น - บ้านหัวทต) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	399,000	8,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเยาะ หมู่ ๖ (เส้นหน้า ศพด. บ้านโนนเยาะ)	495,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเยาะ หมู่ 6 (เส้นหน้า ศพด. บ้านโนนเยาะ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	483,900	11,100	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตลาด หมู่ 9 (ซอยนางทองใส เหล่าทอง)	497,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตลาด หมู่ 9 (ซอยนางทองใส เหล่าทอง) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	482,000	15,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสะอาด หมู่ 13 (เส้นบ้านศรีสะอาด - คุ่มคำจันลา)	491,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสะอาด หมู่ 13 (เส้นบ้านศรีสะอาด - คุ่มคำจันลา) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	481,000	10,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแทน หมู่ 3 (ซอยนายภูวิสัย)	231,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแทน หมู่ 3 (ซอยนายภูวิสัย) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	222,000	9,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแทน ตะวันออก หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านตาแทนตะวันออก - หนองกี้)	489,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแทน ตะวันออก หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านตาแทนตะวันออก - หนองกี้) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	474,700	14,300	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำขুব หมู่ 2 (เส้นบ้านน้ำขুব - บ้านโนนแสนคำ)	274,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำขুব หมู่ 2 (เส้นบ้านน้ำขুব - บ้านโนนแสนคำ) ปริมาณงาน ผิวจราจรถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 430.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	274,000	0	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20 (เส้นบ้านโนนเยาะเหนือ - บ้านโนนใหญ่ ต.เมือง)	492,000	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20 (เส้นบ้านโนนเยาะเหนือ - บ้านโนนใหญ่ ต.เมือง) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	473,000	19,000	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองศาลา หมู่ 8 (เส้นสวนธรรมฯ - นานางกอง คำเหมา)	492,000	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองศาลา หมู่ 8 (เส้นสวนธรรมฯ - นานางกอง คำเหมา) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	492,000	0	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19	487,000	ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19 เสร็จสมบูรณ์แล้ว	485,000	2,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ อบต. บึงมะลู	3,000,000	ดำเนินการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ อบต.บึงมะลู เสร็จสมบูรณ์แล้ว	2,740,000	260,000	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านน้ำขวบ หมู่ 2 (เส้นศาลปู่ตา - บ้านนายสมเดช ยิ่งชาติ)	204,000	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านน้ำขวบ หมู่ 2 (เส้นศาลปู่ตา - บ้านนายสมเดช ยิ่งชาติ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	204,000	0	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านบึงมะลู หมู่ 1 (เส้นทางศาลากลางหมู่บ้าน)	403,000	ดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านบึงมะลู หมู่ 1 (เส้นทางศาลากลางหมู่บ้าน) ปริมาณงานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด0.40x1.00 เมตร จำนวน 173.00 ท่อน และบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 10บ่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 173 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	403,000	0	กองช่าง
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนเกตุ หมู่ 17 (เส้นทางหมู่บ้าน)	484,000	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนเกตุ หมู่ 17 (เส้นทางหมู่บ้าน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	481,000	3,000	กองช่าง
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านบึงมะลู หมู่ 1 (เส้นทางวัดบ้านบึงมะลู - รร.บึงมะลูวิทยา)	119,000	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านบึงมะลู หมู่ 1 (เส้นทางวัดบ้านบึงมะลู - รร.บึงมะลูวิทยา)ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 50.00 ท่อน และบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3บ่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	119,000	0	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนแสนคำ หมู่ 5 (เส้นบ้านโนนแสนคำ - บ้านโนนเยาะ)	467,000	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนแสนคำ หมู่ 5 (เส้นบ้านโนนแสนคำ - บ้านโนนเยาะ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	443,900	23,100	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านตาแทน ตะวันออก หมู่ 14 (เส้นบ้านตาแทนตะวันออก - บ้านพรทิพย์)	336,000	ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านตาแทน ตะวันออก หมู่ 14 (เส้นบ้านตาแทนตะวันออก - บ้านพรทิพย์) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	323,000	13,000	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านตาแทน ตะวันออก หมู่ 14 (ซอยบ้านนางสาวเปรมยุดา - ดอนปู่ตา)	97,000	ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านตาแทน ตะวันออก หมู่ 14 (ซอยบ้านนางสาวเปรมยุดา - ดอนปู่ตา) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	92,000	5,000	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ - ป่าอ้อย)	178,000 (โอนเพิ่ม 22,000)	ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (เส้นบ้านโนนศิริ - ป่าอ้อย) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	200,000	0	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตาอุด หมู่ 12 (เส้นทางหลวง 221 - บ้านห้วยเปี่ยมสุข)	490,000 (โอนเพิ่ม 62,000)	ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตาอุด หมู่ 12 (เส้นทางหลวง 221 - บ้านห้วยเปี่ยมสุข) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	429,900	122,100	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนตู หมู่ 4 (เส้นบ้านโนนตู – บ้านศรีลำตวน)	490,000 (โอนเพิ่ม 62,000)	ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนตู หมู่ 4 (เส้นบ้านโนนตู – บ้านศรีลำตวน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	429,900	122,100	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการ อบต.	199,000	ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการ อบต. เสร็จสมบูรณ์แล้ว	194,000	5,000	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาโจก บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19	494,000	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาโจก บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19 เสร็จสมบูรณ์แล้ว	491,000	3,000	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงลานค้าชุมชนตำบลบึงมะลู	497,000	ดำเนินการโครงการปรับปรุงลานค้าชุมชนตำบลบึงมะลู เสร็จสมบูรณ์แล้ว	497,000	0	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลแหล่งน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการคลองสายน้ำใส ใสใจธรรมชาติ	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการคลองสายน้ำใส ใสใจธรรมชาติ เสร็จสมบูรณ์แล้ว	19,720	280	กองช่าง
2	โครงการประชอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการประชอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	19,975	25	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพื่อ การท่องเที่ยวจากเมืองกันทรวิชัยสู่มออีแดง	70,000	สถานะ : โอนลดงบประมาณ	70,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด/กองช่าง
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
2	อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	5,000	โครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	5,000	0	สำนักปลัด/กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ

(1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตาแต่น	15,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตาแต่น	15,000	0	สำนักปลัด
2	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนเยาะ - โนนศิริ	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนเยาะ - โนนศิริ	20,000	0	สำนักปลัด
3	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนแสนคำฯ	15,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนแสนคำฯ	15,000	0	สำนักปลัด
4	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านบึงมะลู	10,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านบึงมะลู	10,000	0	สำนักปลัด
5	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองตลาด - โนนเปือย	10,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองตลาด - โนนเปือย	10,000	0	สำนักปลัด
6	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)	20,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	สถานะ : โอนลดงบประมาณ	20,000 (โอนลด 20,000)	0	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างการป้องกันสาธารณภัย ในชุมชน	25,000	สถานะ : โอนลดงบประมาณ	25,000 (โอนลด 25,000)	0	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย	30,000	โครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	29,575	425	สำนักปลัด
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
4	อุดหนุนโครงการรณรงค์เด็กไทย ใส่หมวกนิรภัย	10,000	โครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	10,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

(1) แผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. บึงมะลู	360,000	โครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	343,000	17,000	สำนักปลัด
2	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระราชดำริ	10,000	โครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	0	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบึงมะลูทั้ง 20 หมู่บ้าน	14,247	5,753	สำนักปลัด
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
4	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
5	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
6	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
8	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

(1) แผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
9	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
10	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
11	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
12	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
13	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
14	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
15	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
16	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

(1) แผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
17	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
18	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 15	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
19	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 16	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
20	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 17	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
21	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 18	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
22	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 19	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด
23	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 20	20,000	สถานะ : ดำเนินการอุดหนุนหมู่บ้าน เสร็จสมบูรณ์	20,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนตำบลบึงมะลู	35,000	โอนลดงบประมาณ	35,000 (โอนลด 35,000)	0	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย	50,000	โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจ ศึกษารธรรม	50,000 (โอนลด 50,000)	0	สำนักปลัด
3	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจศึกษารธรรม	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 50,000	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดำเนินโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจศึกษารธรรม เสร็จสมบูรณ์แล้ว	50,000	0	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่ม เปราะบาง	30,000	โอนลดงบประมาณ	30,000 (โอนลด 30,000)	0	สำนักปลัด
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
5	อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทยบึงมะลู	200,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทยบึงมะลู	200,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการ อบต.บึงมะลูร่วมใจคัดแยกขยะ	20,000	ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต. บึงมะลูร่วมใจคัดแยกขยะ บริเวณหนอง ตาโจก ต.บึงมะลู เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการธนาคารขยะ	20,000	ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	สำนักปลัด
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
3	อุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (โรงเรียน บ้านน้ำขুব-โนนตู)	10,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการโรงเรียน ปลอดขยะ (โรงเรียนบ้านน้ำขুব-โนนตู) เสร็จ สมบูรณ์แล้ว	10,000	0	สำนักปลัด
4	อุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (โรงเรียนบึงมะลูวิทยา)	10,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (โรงเรียนบึงมะลูวิทยา) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	10,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบล บึงมะลู (ด้านยาเสพติด)	350,000 (โอนเพิ่ม 100,000)	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เสร็จสมบูรณ์แล้ว	449,340	660	กองการศึกษาฯ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
2	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิ ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขา พระวิหาร	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มตรวจ ราชการมออีแดง	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม ตรวจราชการมออีแดง เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ
4	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ร่วมกับชุมชน (โรงเรียนบ้านตาแทน)	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดร่วมกับชุมชน (โรงเรียนบ้านตา แทน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ
5	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ร่วมกับชุมชน รร.บ้านน้ำขวบฯ	15,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านน้ำขวบฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว	15,000	0	กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
6	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านโนนเยาะฯ	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านโนนเยาะฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ
7	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านโนนแสนคำฯ	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านโนนแสนคำฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านบึงมะลู	15,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านบึงมะลู เสร็จสมบูรณ์แล้ว	15,000	0	กองการศึกษาฯ
9	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านหนองตลาดฯ	15,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บ้านหนองตลาดฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว	15,000	0	กองการศึกษาฯ
10	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บึงมะลูวิทยา	15,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน รร.บึงมะลูวิทยา เสร็จสมบูรณ์แล้ว	15,000	0	กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน

(1) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	275,000 (โอนเพิ่ม 28,000)	ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	302,565	435	สำนักปลัด
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000	ดำเนินการสมทบกองทุนเงินทดแทนเสร็จสมบูรณ์แล้ว	6,660	5,340	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,500,000 (โอนเพิ่ม 230,000)	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลบึงมะลูเสร็จสมบูรณ์แล้ว	19,728,700	1,300	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	7,100,000 (โอนเพิ่ม 1,210,000)	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในตำบลบึงมะลูเสร็จสมบูรณ์แล้ว	8,255,000	55,000	สำนักปลัด
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบึงมะลูเสร็จสมบูรณ์แล้ว	102,500	47,500	สำนักปลัด
6	การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	50,000	สถานะ : (โอนลด 50,000)	50,000 (โอนลด 50,000)	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน

(1) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	781,862	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	781,862	0	สำนักปลัด
8	ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบึงมะลู	912,500	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลบึงมะลู (โอนลด 399,000)	513,500 (โอนลด 399,000)	0	สำนักปลัด
9	ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	330,000	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ สปสช. (โอนลด 67,492)	262,508 (โอนลด 67,492)	0	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงมะลู	50,000	ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงมะลู ทั้ง 6 แห่ง (โอนงบประมาณเพิ่ม)	49,260	740	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.บึงมะลู	50,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.บึงมะลู เสร็จสมบูรณ์แล้ว	49,075	925	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านตาแทน)	491,200	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านตาแทน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	441,371 (โอนลด 40,000)	9,829	กองการศึกษาฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านโนนเปือย)	206,100	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านโนนเปือย) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	150,241 (โอนลด 50,000)	5,859	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านโนนเยาะ)	425,100	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านโนนเยาะ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	347,422 (โอนลด 70,000)	7,678	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านบึงมะลู)	913,700	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านบึงมะลู) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	821,655 (โอนลด 90,000)	2,045	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านศรีสะอาด)	398,300	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านศรีสะอาด) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	340,058 (โอนลด 50,000)	8,242	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
8	อุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนที่เชื่อมโยงกับชุมชน	10,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนที่เชื่อมโยงกับชุมชน เสร็จสมบูรณ์แล้ว	10,000	0	กองการศึกษาฯ
9	อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการงานอาชีพ	10,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการค่ายวิชาการงานอาชีพ เสร็จสมบูรณ์แล้ว	10,000	0	กองการศึกษาฯ
10	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านหนองตลาด-โนนเปือย)	10,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านหนองตลาด-โนนเปือย) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	10,000	0	กองการศึกษาฯ
11	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านน้ำขুব-โนนตู)	15,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านน้ำขুব-โนนตู) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	15,000	0	กองการศึกษาฯ
12	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านตาแทน)	15,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านตาแทน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	15,000	0	กองการศึกษาฯ
13	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านบึงมะลู)	10,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านบึงมะลู) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	10,000	0	กองการศึกษาฯ
14	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านโนนแสนคำ)	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านโนนแสนคำ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
15	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ)	20,000	ดำเนินการอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร.บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ) เสร็จสมบูรณ์แล้ว	20,000	0	กองการศึกษาฯ
16	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านน้ำขวบ - โนนตู)	783,200 (โอนเพิ่ม195,000)	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านน้ำขวบ - โนนตู)	972,224	5,976	กองการศึกษาฯ
17	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) (โรงเรียนบ้านตาแต่น)	704,000 (โอนเพิ่ม 82,000)	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) (โรงเรียนบ้านตาแต่น)	785,752	248	กองการศึกษาฯ
18	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านโนนเยาะ - โนนศิริ)	708,400	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านโนนเยาะ - โนนศิริ)	675,400 (โอนลด 32,000)	1,000	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
19	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ - หนองศาลา - ศรีสะเกษ)	1,020,800	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ - หนองศาลา - ศรีสะเกษ)	948,200 (โอนลด 72,000)	600	กองการศึกษาฯ
20	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านบึงมะลู)	1,130,800	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านบึงมะลู)	776,600 (โอนลด 118,000)	354,200	กองการศึกษาฯ
21	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านหนองตลาด - โนนเปือย)	313,200	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านหนองตลาด - โนนเปือย)	282,150 (โอนลด 25,000)	6,050	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
22	อุดหนุนโครงการค่ายภาษาจีน	10,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการค่ายภาษาจีน	10,000	0	กองการศึกษาฯ
23	อุดหนุนโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจลดใช้โฟมพลาสติก	15,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจลดใช้ โฟมพลาสติก	15,000	0	กองการศึกษาฯ
24	อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะทาง วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ	10,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริม กระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ	10,000	0	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโถงตา บูชาบรรพบุรุษ	15,000 (โอนเพิ่ม 15,000)	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโถงตา บูชาบรรพบุรุษ	30,000	0	กองการศึกษาฯ
2	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียน ทำนายฝน	100,000 (โอนเพิ่ม 100,000)	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โอนงบประมาณเพิ่ม 100,000 บาท	199,314	686	กองการศึกษาฯ
3	โครงการส่งเสริมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบทางเครื่องท้องถิ่นเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอกันทรลักษ์	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการส่งเสริมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบทางเครื่องท้องถิ่นเทศกาลผลไม้ และ ของดีอำเภอกันทรลักษ์	20,000	0	กองการศึกษาฯ
4	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	400,000 (โอนเพิ่ม 57,000)	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โอนงบประมาณเพิ่ม 57,000 บาท	456,590	410	กองการศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000	0	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
อุดหนุนส่วนราชการ						
6	อุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์	20,000	0	กองการศึกษาฯ
7	อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดศรีสะเกษ	5,000	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ	0	5,000	กองการศึกษาฯ
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา						
8	อุดหนุนโครงการงานประเพณีเทศมหาชาติ	50,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการงานประเพณีเทศมหาชาติ	70,000	0	กองการศึกษาฯ
9	อุดหนุนโครงการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมประจำปี (อปต.)	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 40,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมประจำปี (อปต.)	40,000	0	กองการศึกษาฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิทธิภาพ

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงาน อบต. บึงมะลู ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้าง	300,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงาน อบต. บึงมะลู ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้าง	300,000 (โอนลด 300,000)	0	สำนักปลัด
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	26,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	26,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	29,977	23	สำนักปลัด
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
4	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	25,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	25,000	0	สำนักปลัด
5	อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย	3,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย	3,000	0	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิทธิภาพ

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป


ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี	12,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรลักษ์ โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี	12,000	0	สำนักปลัด
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของท้องถิ่น	25,000	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินโครงการ โอนลด 25,000 บาท	25,000 (โอนลด 25,000)	0	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิทธิภาพ

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม


(1) แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	สถานะ : โอนลดงบประมาณ	10,000 (โอนลด 10,000)	0	สำนักปลัด

ลงชื่อ..........(ผู้รายงาน)

(นางสาวจิตติมา อัจฉักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นายณรรวุฒิ กุนรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารตำบลบึงมะลู
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ <https://www.buengmalu.go.th/> หัวข้อแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณรรุฒิ กุณรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๙๗๖๒

ที่ ศก ๗๙๓๐๑/ -

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู มีภารกิจเรื่องการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (OIT) ข้อที่ ๐๗ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางสาวจิตติมา อองกักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาววัชนีัย สาระวัน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

(ลงชื่อ)

(นางจัญญา กันยามัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

(ลงชื่อ)

(นายณราวุฒิ กุณรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู